PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

FORMULIR IJIN KERJA

Working Permit Form

DETAIL WORKING PERMIT

Nomor Formulir	0054/37001100/X/2026	Status	APPROVED
Jenis Pekerjaan	Internal Unit	No. SPK/SPJ	
Nama Perusahaan	PT.PLN (Persero) UP3 YOGYAKARTA		
Nama Pekerjaan	PDKB YGK Pengamanan dan Pemasangan LBS		
Department	Pemeliharaan		
Unit Pelaksana	UP3 YOGYAKARTA WONOSARI		
Unit Induk	Unit Induk Distribusi Yogyakarta		
Direksi Pekerjaan	Utomo Abi Prabowo		
Pengawas Pekerjaan	Slamet Sutopo		
Pengawas K3	Khanifatul Malik		
Supervisor K3L	Muhamat Suropati		
Deskripsi Pekerjaan	Pengamanan dan Pemasangan LBS guna keandalan jaringan		
Lokasi Kerja	JALAN GONDANG RAYA		
Tgl/Jam Mulai	2026-10-29 10:00	Tgl/Jam Selesai	2026-10-29 15:00
Yang mengerjakan	Hendro Atmoko, Huda Nur Cahyana, Mu'amar Khodavi		
Dibuat oleh	Khanifatul Malik		

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

Tanggal dibuat 2026-10-29 09:07:05

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
1	Persiapan	Terjatuh, tergelincir,terbentur,tergores	Pastikan area kerja bersih dari hambatan, barang-barang yang tidak diperlukan, atau benda-benda tumpahan yang dapat menyebabkan tergelincir atau terjatuh.Jika diperlukan, gunakan sarung tangan,pelindung kepala, pelindung mata, dan APD lainnya yang sesuai.	
2	Memasang No Voltage Detector pada fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
3	Memasang 2 (dua) Conduktor Cover pada fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
4	Memasang Dead End Cover pada fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
5	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
6	Pasang pelindung di Peredam LBS fase R terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
7	Lakukan langkah no.3 s/d 6 untuk fase S dan T sisi terdekat			
8	Melepas Dead End Cover fase T sisi Terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
9	Memotong Jamper Load Break Switch (LBS) fase T sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
10	Mengukur Jamper LBS fase T sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
11	Memasang Dead End Cover fase T sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
12	Lakukan langkah no.8 s/d 11 untuk fase S dan R sisi terdekat			
13	Memindahkan No Voltage Detector ke fase R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
14	Memasang 2 (dua) Conduktor Cover pada fase R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
15	Memasang Dead End Cover pada fase R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
16	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
17	Pasang Insulating Flexible Cover di Pisau LBS fase R terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
18	Lakukan langkah no.14 s/d 17 untuk fase S dan T sisi terjauh			
19	Melepas Dead End Cover fase T sisi Terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
20	Memotong Jamper Load Break Switch (LBS) fase T sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
21	Mengukur Jamper LBS fase T sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
22	Memasang Dead End Cover fase T sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
23	Lakukan langkah no.19 s/d 22 untuk fase S dan R terjauh.			
24	Melakukan pemeliharaan LBS	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
25	Memasang Jamper LBS pada fase R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
26	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi Terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
27	Memasang Insulating Flexible Cover Pisau LBS sisi Terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
28	Melepas Dead End Cover fase R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
29	Memasang Jamper LBS fase R sisi terjauh pada Main Line	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
30	Memasang Dead End Cover fase R sisi Terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
31	Lakukan langkah no 25 s/d 30 untuk fase S terjauh			
32	Lakukan langkah no 25 s/d 29 untuk fase T terjauh			
33	Melepas Pengaman fase T pada sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
34	Melepas semua cover pada fase S dan R sisi terjauh	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
35	Memindahkan No Voltage Detector ke fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
36	Memasang Insulating Flexible Cover pada pisau fase R	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
37	Memasang Jamper LBS pada fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
38	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi Terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
39	Melepas Insulating Flexible Cover pada sisi Pisau LBS fase R	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
40	Melepas Dead End Cover fase R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
41	Memasang Jamper LBS fase R sisi terdekat pada Main Line	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
42	Memasang Dead End Cover fase R sisi Terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

JOB SAFETY ANALYSIS

No.	Tahap Pekerjaan	Potensi Resiko	Pengendalian Resiko	File Referensi
43	Lakukan langkah no 36 s/d 42 untuk fase S terdekat			
44	Lakukan langkah no 36 s/d 41 untuk fase T terdekat			
45	Melepas Pengaman fase T pada sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
46	Melepas Pengaman fase S dan R sisi terdekat	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
47	Melepas No Voltage Detector	Tersengat listrik,terjatuh, tergelincir	Memakai APD lengkap terdiri dari Body harness dielektric, insulating Shoes, Helm, sarung Tangan kain,Insulating Sleve,Insulating Gloves,Kacamata	
48	Pengawas Pekerjaan melaporkan pekerjaan PDKB sudah selesai			
49	Pengawas Pekerjaan mengevaluasi hasil pekerjaan	Miss komunikasi	Laksanakan komunikasi 2 arah antara pengawas dan pelaksana	
50	Pengawas Pekerjaan memimpin doa penutup.			
51	Pengawas Pekerjaan mengisi formulir penyelesaian pekerjaan			

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

SOP PEKERJAAN

No.	Tahap Pekerjaan	Jam / Waktu	Cek List
1	Persiapan		☐
2	Memasang No Voltage Detector pada fase R sisi terdekat		☐
3	Memasang 2 (dua) Conduktor Cover pada fase R sisi terdekat		☐
4	Memasang Dead End Cover pada fase R sisi terdekat		☐
5	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi terdekat		☐
6	Pasang pelindung di Peredam LBS fase R terdekat		☐
7	Lakukan langkah no.3 s/d 6 untuk fase S dan T sisi terdekat		☐
8	Melepas Dead End Cover fase T sisi Terdekat		☐
9	Memotong Jamper Load Break Switch (LBS) fase T sisi terdekat		☐
10	Mengukur Jamper LBS fase T sisi terdekat		☐
11	Memasang Dead End Cover fase T sisi terdekat		☐
12	Lakukan langkah no.8 s/d 11 untuk fase S dan R sisi terdekat		☐
13	Memindahkan No Voltage Detector ke fase R sisi terjauh		☐
14	Memasang 2 (dua) Conduktor Cover pada fase R sisi terjauh		☐
15	Memasang Dead End Cover pada fase R sisi terjauh		☐

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

SOP PEKERJAAN

No.	Tahap Pekerjaan	Jam / Waktu	Cek List
16	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi terjauh		☐
17	Pasang Insulating Flexible Cover di Pisau LBS fase R terjauh		☐
18	Lakukan langkah no.14 s/d 17 untuk fase S dan T sisi terjauh		☐
19	Melepas Dead End Cover fase T sisi Terjauh		☐
20	Memotong Jamper Load Break Switch (LBS) fase T sisi terjauh		☐
21	Mengukur Jamper LBS fase T sisi terjauh		☐
22	Memasang Dead End Cover fase T sisi terjauh		☐
23	Lakukan langkah no.19 s/d 22 untuk fase S dan R terjauh.		☐
24	Melakukan pemeliharaan LBS		☐
25	Memasang Jamper LBS pada fase R sisi terjauh		☐
26	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi Terjauh		☐
27	Memasang Insulating Flexible Cover Pisau LBS sisi Terjauh		☐
28	Melepas Dead End Cover fase R sisi terjauh		☐
29	Memasang Jamper LBS fase R sisi terjauh pada Main Line		☐
30	Memasang Dead End Cover fase R sisi Terjauh		☐

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

SOP PEKERJAAN

No.	Tahap Pekerjaan	Jam / Waktu	Cek List
31	Lakukan langkah no 25 s/d 30 untuk fase S terjauh		☐
32	Lakukan langkah no 25 s/d 29 untuk fase T terjauh		☐
33	Melepas Pengaman fase T pada sisi terjauh		☐
34	Melepas semua cover pada fase S dan R sisi terjauh		☐
35	Memindahkan No Voltage Detector ke fase R sisi terdekat		☐
36	Memasang Insulating Flexible Cover pada pisau fase R		☐
37	Memasang Jamper LBS pada fase R sisi terdekat		☐
38	Memasang Line Hose pada Jamper fase R sisi Terdekat		☐
39	Melepas Insulating Flexible Cover pada sisi Pisau LBS fase R		☐
40	Melepas Dead End Cover fase R sisi terdekat		☐
41	Memasang Jamper LBS fase R sisi terdekat pada Main Line		☐
42	Memasang Dead End Cover fase R sisi Terdekat		☐
43	Lakukan langkah no 36 s/d 42 untuk fase S terdekat		☐
44	Lakukan langkah no 36 s/d 41 untuk fase T terdekat		☐
45	Melepas Pengaman fase T pada sisi terdekat		☐

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

SOP PEKERJAAN

No.	Tahap Pekerjaan	Jam / Waktu	Cek List
46	Melepas Pengaman fase S dan R sisi terdekat		☐
47	Melepas No Voltage Detector		☐
48	Pengawas Pekerjaan melaporkan pekerjaan PDKB sudah selesai		☐
49	Pengawas Pekerjaan mengevaluasi hasil pekerjaan		☐
50	Pengawas Pekerjaan memimpin doa penutup.		☐
51	Pengawas Pekerjaan mengisi formulir penyelesaian pekerjaan		☐

Catatan Tambahan:

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

PEMERIKSAAN KESIAPAN PERSONIL

No.	Nama Pelaksana	Kondisi Jasmani	Kondisi Rohani	Disiplin	Penguasaan Kompetensi	Tanda tangan Memahami penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan dan kemungkinan bahayanya
1	Hendro Atmoko					
2	Huda Nur Cahyana					
3	Mu'amar Khodavi					

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

PEMBAGIAN TUGAS DAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

No.	Nama Pelaksana	ALAT PELINDUNG DIRI YANG DIGUNAKAN							Tugas Pokok yang Harus Dilaksakan
		Safety Helmet	Body Harness	Sarung Tangan	Sarung Tangan 20kV	Sepatu Safety	Sepatu Tahan 20kV	Grounding & Tester	
1	Hendro Atmoko								
2	Huda Nur Cahyana								
3	Mu'amar Khodavi								

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14

PT. PLN (Persero)

Unit Induk Distribusi Yogyakarta

UP3 YOGYAKARTA WONOSARI

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

Pada Hari ini, Tanggal:		Jam:
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	Slamet Sutopo	
Jabatan	Pengawas Pekerjaan	
Perusahaan	PT. PLN (Persero) UP3 YOGYAKARTA WONOSARI	
Menyatakan pekerjaan yang tertuang dalam Working Permit telah di selesaikan dengan baik. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.		
Catatan Tambahan:		

TELAH DISETUJUI SECARA DIGITAL OLEH OTORITAS PEGAWAI YANG BERWENANG

It Has Been Digitally Approved By The Competent Employee Authority

SCAN FOR VALIDATION

PENGAWAS PEKERJAAN *Performing Authority*	**Slamet Sutopo** TC PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:26
PEJABAT K3L *Issuing Authority*	**Muhamat Suropati** TL K3L DAN KAM	APPROVED 2026-10-29 09:14:07
DIREKSI PEKERJAAN *Area Authority*	**Utomo Abi Prabowo** TL PDKB	APPROVED 2026-10-29 09:10:57
MANAGEMENT REPRESENTATIF *Area Authority*	**Agung Pratomo** MUP UP3 (PARE-PARE)	APPROVED 2026-10-29 09:15:14